

**KONTROLLPLAN/
UTFÖRANDEINTYG**
Anläggande av enskilt avlopp

Fastighetsbeteckning	Beslutsdatum	Diariernr
Sökande	Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)	
Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare	
Postadress	Telefon/Mobil	

Rörledningar	<input type="checkbox"/> rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet osv	<input type="checkbox"/> täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras
Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> cement <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> annat	<input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning fabrikat/modellbeteckning volym m ³
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> täta röranslutningar <input type="checkbox"/> tät botten <input type="checkbox"/> justerbart utlopp	<input type="checkbox"/> pumpbrunn volym m ³
Infiltration	<input type="checkbox"/> utförd som dikeschakt, antal..... längd vardera.....m, total infiltrationsytam ²	
	<input type="checkbox"/> utförd som bädd, ange ytaX..... m, antal spridningsledningar st läggningdjup spridarledningarcm under markyta	
	<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> natursingel <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning	<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 5-10 ‰ <input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning
	<input type="checkbox"/> förstärkningslager, tjocklek cm	<input type="checkbox"/> upplyft infiltration <input type="checkbox"/> tätade väggar
Markbädd	<input type="checkbox"/> bäddens ytaX..... m, antal spridningsledningar st längd spridningsledningar m, antal uppsamlingsledningarst	
	<input type="checkbox"/> tät botten	
	<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> natursingel <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning	<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 5-10 ‰ <input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning
	typ av markbäddssand:.....	typ av övergångslager:..... lagrets tjocklek: cm
Minireningsverk	<input type="checkbox"/> serviceavtal finns med:.....	
Sluten tank	anslutna enheter: <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> BDT (Bad/Disk/Tvätt) <input type="checkbox"/> urin från urinseparerande toalett	
	volym.....m ³	<input type="checkbox"/> tanken är förankrad
	<input type="checkbox"/> nivåalarm är inkopplat, typ	
Annan anordning	<input type="checkbox"/>	
Skyddsavstånd	<input type="checkbox"/> inte påträffat grundvatten	<input type="checkbox"/> påträffat grundvatten på.....m djup
	<input type="checkbox"/> inte påträffat berg	<input type="checkbox"/> påträffat berg på.....m djup
	<input type="checkbox"/> avstånd till egen vattentäkt m	<input type="checkbox"/> avstånd till grannes vattentäkt m

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

- är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
- är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:
(vilket ska godkännas av handläggande byggnads- eller miljöinspektör)

Bifogas:

- Fotodokumentation
- Reviderad situationsplan
-

Anläggningen färdigställd:

.....
Datum

Härmed intygas att anläggningen är utförd i enlighet med Naturvårdsverkets Allmänna Råd (NSF 2006:7).

Entreprenörens underskrift:

.....
Datum

.....
Underskrift

.....
Firmanamn

Jag har tagit del av ovanstående

.....
Datum

.....
Sökandes/fastighetsägarens underskrift